

TOP12

I n f o r m a t i o n
zur Sitzung der Gemeindevertretung am 25.04.2024

Betr.: Information zum Stand Sanierung Gartenstraße

Das Ingenieurbüro Voss & Muderack GmbH, Marlow ist mit den Ingenieurleistungen für die Sanierung der Gartenstraße beauftragt.

Die Vermessung ist abgeschlossen und liegt vor.

Die Baugrundaufschlussarbeiten wurden im März ausgeführt. Bis auf die Erkenntnis, dass bis rund 3m Tiefe unter Geländeoberkante sandige Böden auftreten wurden noch keine weiteren Ergebnisse übermittelt.

Der Zeitplan des Ingenieurbüros sieht vor:

- Vorliegen Baugrund: April 2024
- Vorplanung: März 2024 bis April 2024
- Vorstellung Varianten in Gemeindegremium: Mai 2024
- Einarbeitung Hinweise Gemeindegremium: Mai 2024
- Erstellen der Entwurfs- und Genehmigungsplanung: Juni 2024 bis August 2024
- Einreichen Genehmigungsplanung bei Landkreis: August 2024
- Erstellen der Ausführungsplanung und Ausschreibungsunterlagen:
September/Oktober 2024
- Ausschreiben der Maßnahme: November 2024
- Baubeginn: März 2025

Philipp Biester-Kern
SB Bauamt